

工事進捗状況を以下に示す。

分類	工事内容	計算式	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累積値	評価	
改築	工程及び工事出来高の遵守 (電気その2)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	実施: 100%/計画:100% x 100 (2024年3月工事完成)	
改築	工程及び工事出来高の遵守 (主ポンプ機械)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	実施: 100%/計画:100% x 100 (2024年3月工事完成)	
改築	工程及び工事出来高の遵守 (汚泥濃縮及び汚泥脱水機械)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	実施: 69.2%/計画: 69.2% x 100	
改築	工程及び工事出来高の遵守 (電気その3)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	100.0	95.5	96.2	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	実施: 69%/計画: 69% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (汚泥焼却(4号)設備)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	-	78.6	77.2	68.7	66.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	実施: 37.7%/計画: 37.7% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (建築機械電気改築工事)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	100	95.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	100.0	実施: 100%/計画: 100% x 100	