

工事進捗状況を以下に示す。

分類	工事内容	計算式	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累積値	評価
改築	工程及び工事出来高の遵守 (汚泥濃縮及び汚泥脱水機械)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.4	97.8					97.8	実施: 75.9%/計画: 77.6% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (電気その3)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0					100.0	実施: 88%/計画: 88% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (汚泥焼却(4号)設備)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	100.0	99.5	100.0	100.2	100.5	100.5	99.5	99.3					99.5	実施: 66.6%/計画: 67.1% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (電気その5)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0					100.0	実施: 32%/計画: 32% x 100