

工事進捗状況を以下に示す。

分類	工事内容	計算式	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累積値	評価
改築	工程及び工事出来高の遵守 (汚泥濃縮及び汚泥脱水機械)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 × 100	100以上 %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.4	97.8	97.2	96.7	96.2		96.2	実施: 80.1%/計画: 83.3% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (電気その3)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 × 100	100以上 %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0	実施: 91%/計画: 91% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (汚泥焼却(4号)設備)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 × 100	100以上 %	100.0	99.5	100.0	100.2	100.5	100.5	99.5	99.3	99.3	99.7	99.9		99.9	実施: 74.1%/計画: 74.2% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (電気その5)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 × 100	100以上 %	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0	実施: 32%/計画: 32% x 100