

工事進捗状況を以下に示す。

分類	工事内容	計算式	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累積値	評価
改築	工程及び工事出来高の遵守 (汚泥濃縮及び汚泥脱水機械)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 × 100	100以上 %	94.0												94.0	実施: 81.9%/計画: 87.1% × 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (電気その3)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 × 100	100以上 %	100.0												100.0	実施: 93%/計画: 93% × 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (汚泥焼却(4号)設備)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 × 100	100以上 %	99.6												99.6	実施: 81.6%/計画: 81.9% × 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (電気その5)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 × 100	100以上 %	100.0												100.0	実施: 32%/計画: 32% × 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (第3期改築計画策定業務)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 × 100	100以上 %	100.0												100.0	実施: 10%/計画: 10% × 100