

工事進捗状況を以下に示す。

分類	工事内容	計算式	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累積値	評価
改築	工程及び工事出来高の遵守 (汚泥濃縮及び汚泥脱水機械)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	94.0	93.3	93.6	93.9	94.1	100.0							100.0	実施: 90.6%/計画: 90.6% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (電気その3)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0							100.0	実施: 98%/計画: 98% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (汚泥焼却(4号)設備)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	99.6	99.8	99.8	99.9	100.0	100.0							100.0	実施: 91.0%/計画: 91.0% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (電気その4)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %						100.0							100.0	実施: 75%/計画: 75% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (電気その5)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0							100.0	実施: 88%/計画: 88% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (第3期改築計画策定業務)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0							100.0	実施: 60%/計画: 60% x 100
改築	工程及び工事出来高の遵守 (建築電気設備その2に伴う設計業務委託)	実施工程進捗率/計画 工程進捗率 x 100	100以上 %						100.0							100.0	実施: 20%/計画: 20% x 100