

要求水準未達に対する技術提案等の改善通知

会社名		安川・野里特定建設工事共同企業体		
No	資料名	頁	項目名	改善依頼事項
1	様式4-1-2	6~22	電気設備工事費内訳	様式集3.(2)3)見積書に準拠して、根拠となる図面、数量拾表、配線リストを提出下さい。
2	様式4-1-2	6	電気設備工事費内訳	(5.5/10)機器費の「No.4送風機吸込み風量計」は機械工事範囲となるため、機器費から除外してください。(要求水準書 Rev.1 添付3-2 調査番号678 コメント参照)
3	様式6-3	22	4. 計装設備 番号1	No.4送風機吸込風量計が記載されておりますが、機器は機械工事範囲となるため、中央監視設備へは信号取込のみの旨を追記してください。(要求水準書 Rev.1 添付3-2 調査番号678参照)
4	様式6-3	25	機器リスト (計装設備) 記号1	No.4送風機吸込風量計が記載されておりますが、機器は機械工事範囲となりますので除外してください。なお、中央監視設備へは信号取込を行ってください。(要求水準書 Rev.1 添付3-2 調査番号678参照)
5	様式6-5	34	No.32 HMI(監視操作用デスクトップ)	要求水準書3.2.4(2)「HMI(監視操作用デスクトップ)」に準拠して画面の配色等はカラーユニバーサルデザインに従うことを様式6に明記ください。
6	様式8	E-7	送風機補機設備(2) 動力制御盤[BLP-21]単線結線図	No.5送風機ブラシ引揚装置、No.6送風機ブラシ引揚装置の始動方式を可逆としてください。(要求水準書 添付4-1 2/3参照)
7	様式8	E-10	①LCD監視装置 1※	「※No.7送風機の中央監視、No.5汚水ポンプ、加圧ポンプの中央監視操作を含む」とありますが、ここに「No.6送風機」も追記下さい。(要求水準書Rev.1 添付4-4参照)
8	様式8	E-10	⑨タブレット 1※	「※No.5汚水ポンプ、加圧ポンプの操作を含む」とありますが、ここに「No.6送風機」も追記下さい。(要求水準書Rev.1 添付4-4参照)
9	様式8	E-10	⑦設備コントローラ	送風量制御において「DOもしくはORP一定制御」とありますが「DO及びORP一定制御」として下さい。(要求水準書 Rev.1 添付4-2参照)
10	様式8	E-19, E-27	送風機棟 地下1階平面図	様式8 E-27においてPE-20(吐出ヘッダ温度)、PE-21(吐出ヘッダ圧力)、PE-22(放風流量)が撤去又は機能停止と記載されておりますが、様式8 E-19において更新後が示されておられません。様式8 E-27に更新の旨を記載頂くか、様式8 E-19に更新後の位置を記載してください。
11	様式8	E-20	送風機棟 1階平面図(更新)	左下に記載されています新設設備名称、BLP31: 送風機補機設備(3) 動力制御盤は、更新対象外ですので除外してください。
12	様式8	E-27	送風機棟 地下1階平面図(撤去)	PE13: No.1送風機吸込風量・PE14: No.2送風機吸込風量・PE15: No.3送風機吸込風量は、撤去対象設備です。記載してください。
13	様式8	E-28	送風機棟 1階平面図(撤去)	PE39: 送風機シーケンサ3は、No.7送風機用設備のため更新対象外です。除外してください。